

ID	Kód	Název úkolu	Délka, velikost	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Gantt chart timeline																											
							září 017	leden 2018				září 2018				květen 2019				leden 2020				září 2020										
							září	1. leden	1. květen	1. září	1. leden	1. květen	1. září	1. leden	1. květen	1. září	1. leden	1. květen	1. září	1. leden	1. květen	1. září												
							T-14	T-6	T3	T11	T19	T27	T35	T43	T51	T59	T67	T75	T83	T91	T99	T107	T115	T123	T131	T139	T147	T155	T163					
0		<b>KANALIZACE A ČOV OBCÍ OLDŘIŠ A BOROVÁ</b>		<b>498 dny</b>	<b>22.1. 19</b>	<b>11.1. 21</b>																												
1		<i>Předání stavby, zahájení výstavby zařízení staveniště</i>		<i>0 dny</i>	<i>22.1. 19</i>	<i>22.1. 19</i>																												
2	VON	Vedlejší a ostatní náklady		498 dny	22.1. 19	11.1. 21																												
3		<i>Ukončení přípravy staveniště</i>		<i>15 dny</i>	<i>29.1. 19</i>	<i>18.2. 19</i>																												
4	<b>SO1</b>	<b>Čistírna odpadních vod</b>	<b>1991 EO</b>	<b>200 dny</b>	<b>2.9. 19</b>	<b>16.6. 20</b>																												
5	<b>SO1_10</b>	<b>Provozně-technické objekty a oplocení ČOV</b>		<b>200 dny</b>	<b>2.9. 19</b>	<b>16.6. 20</b>																												
6		<i>Zahájení prací na ČOV</i>		<i>0 dny</i>	<i>2.9. 19</i>	<i>2.9. 19</i>																												
7	SO1_10_1	Stavební část ČOV		150 dny	2.9. 19	3.4. 20																												
8	SO1_10_2	Zdravotně-technická instalace ČOV		50 dny	6.1. 20	13.3. 20																												
9	SO1_10_3	Oplocení areálu ČOV		20 dny	20.5. 20	16.6. 20																												
10	SO1_10_4	Stavební elektroinstalace		70 dny	17.12. 19	27.3. 20																												
11		<i>Ukončení stavební části ČOV, připravenost pro montáž technologie</i>		<i>0 dny</i>	<i>3.4. 20</i>	<i>3.4. 20</i>																												
12	SO1_20	Příjezdová komunikace a zpevněné plochy		40 dny	23.3. 20	19.5. 20																												
13	SO1_30	Trubní vedení		80 dny	12.11. 19	6.3. 20																												
14	SO1_40	Přípojka NN pro ČOV		15 dny	14.10. 19	4.11. 19																												
15	SO1_50	Vodovod pro ČOV		15 dny	16.10. 19	6.11. 19																												
16	SO1_60	Terénní a sadové úpravy		30 dny	20.5. 20	30.6. 20																												
17		<i>Ukončení veškerých prací na ČOV</i>		<i>0 dny</i>	<i>30.6. 20</i>	<i>30.6. 20</i>																												
18	<b>SO2</b>	<b>Kanalizace Oldřiš</b>		<b>433 dny</b>	<b>18.2. 19</b>	<b>3.11. 20</b>																												
19		<i>Zahájení prací na splaškové kanalizaci Oldřiš</i>		<i>0 dny</i>	<i>18.2. 19</i>	<i>18.2. 19</i>																												
20	<b>SO2_11(12)</b>	<b>Gravitační splašková kanalizace</b>	<b>10015,6</b>	<b>383 dny</b>	<b>19.2. 19</b>	<b>21.8. 20</b>																												
21		žlutá etapa (A Š1-Š43, A1-A8-2)	3746,49	375 dny	19.2. 19	11.8. 20																												
22		oranžová etapa (A Š43-Š74, A9, A10 Š48-Š272, A10.1-A10.5, A11, A12)	3331,15	333 dny	1.5. 19	21.8. 20																												
23		červená etapa (A Š74-Š115, A10 Š272-Š301, A10.6-A10.8, A13-A18)	2937,61	294 dny	19.2. 19	15.4. 20																												
24	SO2_21(22)	Veřejná část kanalizačních přípojek	1706,0	403 dny	19.3. 19	19.10. 20																												
25		<i>Ukončení prací řadech a přípojkách Oldřiš</i>		<i>0 dny</i>	<i>19.10. 20</i>	<i>19.10. 20</i>																												
26		Komunikace		30 dny	21.9. 20	3.11. 20																												
27	<b>SO3</b>	<b>Kanalizace Borová</b>		<b>433 dny</b>	<b>18.2. 19</b>	<b>3.11. 20</b>																												
28		<i>Zahájení prací na splaškové kanalizaci Borová</i>		<i>0 dny</i>	<i>18.2. 19</i>	<i>18.2. 19</i>																												
29	<b>SO3_11(12)</b>	<b>Splašková kanalizace</b>	<b>12506,0</b>	<b>352 dny</b>	<b>19.2. 19</b>	<b>9.7. 20</b>																												
30		červená etapa (B0)	300,5	31 dny	16.4. 20	1.6. 20																												
31		fialová etapa (B Š1-Š36, B1-B8)	3224,55	323 dny	1.4. 19	9.7. 20																												
32		modrá etapa (B Š36-Š71, B9-B16)	3013,45	302 dny	19.2. 19	27.4. 20																												
33		zelená etapa (B Š71-Š111, B17-B21)	2826,5	283 dny	1.3. 19	10.4. 20																												
34		hnědá etapa (B Š111-Š148, B22-B27)	3141	315 dny	19.2. 19	18.5. 20																												
35	SO3_21(22)	Veřejná část kanalizačních přípojek	1861,0	372 dny	19.3. 19	3.9. 20																												
36		<i>Ukončení prací řadech a přípojkách Borová</i>		<i>0 dny</i>	<i>3.9. 20</i>	<i>3.9. 20</i>																												
37		Komunikace		30 dny	21.9. 20	3.11. 20																												
38	<b>PS1</b>	<b>Technologická část ČOV</b>		<b>162 dny</b>	<b>2.3. 20</b>	<b>19.10. 20</b>																												
39		<i>Zahájení prací na technologické části ČOV</i>		<i>0 dny</i>	<i>2.3. 20</i>	<i>2.3. 20</i>																												
40	PS1_10	Strojně-technologická část ČOV		45 dny	2.3. 20	4.5. 20																												
41	PS1_20	Elektro-technologická část ČOV		45 dny	23.3. 20	26.5. 20																												
42		<i>Předání díla</i>		<i>0 dny</i>	<i>19.10. 20</i>	<i>19.10. 20</i>																												

Projekt: Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová  
**Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš**

Úkol	Neaktivní souhrn	Vnější úkoly
Rozdělení	Ruční úkol	Vnější mílník
Mílník	Pouze s dobou trvání	Konečný termín
Souhrnný	Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	Průběh
Souhrn projektu	Ruční souhrn	Průběh ručně zadaného úkolu
Neaktivní úkol	Pouze zahájení	
Neaktivní mílník	Pouze s datem dokončení	